

г. Киров

16.06.2022

На основании удостоверения от 07.06.2022 № 34, выданного заместителем председателя Контрольно-счетной палаты города Кирова Беляевой Н.В., в соответствии с п. 2.7 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты города Кирова на 2022 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты города Кирова от 23.12.2021 № 66, главным инспектором Контрольно-счетной палаты города Крамаренко Е.В. в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств Рапсодия» города Кирова проведена проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2019-2021 годах на реализацию мероприятия «Проведение мероприятий по замене ветхих оконных блоков, а также балконных, дверных блоков эвакуационных выходов зданий муниципальных учреждений на энергосберегающие» муниципальной программы «Повышение энергоэффективности муниципального образования «Город Киров» на 2020-2024 годы.

Контрольные действия начаты: 14.06.2022

Контрольные действия закончены: 16.06.2022

Согласно карточкам образцов подписей, в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств Рапсодия» города Кирова, право подписи в проверяемом периоде имели:

право первой подписи

- директор Попцова Валентина Аркадьевна (распоряжение главы администрации города Кирова от 16.05.2001 №1746),
- с 27.04.2022 - заместитель директора по УВР Кардакова Татьяна Львовна (приказ о приеме на работу от 05.12.1997 № 97а);

право второй подписи имели:

- с 29.09.2016 по 08.10.2019 - директор муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры города Кирова» Кутявина Александра Вячеславовна (распоряжение администрации города Кирова от 15.08.2016 № 493-л);
- с 16.01.2020 по настоящее время – директор муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры города Кирова» Васенина Ольга Валерьевна (распоряжение главы администрации города Кирова от 26.11.2019 № 876-л);
- с 29.09.2016 по настоящее время – главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры города Кирова» Дмитриева Елена Александровна (приказ о переводе работника на другую должность от 26.09.2016 № 100).

Общие сведения об учреждении

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств Рапсодия» города Кирова (далее – Учреждение, ДШИ «Рапсодия») является некоммерческой организацией, созданной собственником для целенаправленного обучения детей и подростков различным видам искусства в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления.

Устав Учреждения утвержден постановлением администрации города Кирова от 27.07.2011 № 2339 (далее – Устав).

Полное наименование объекта контроля: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств «Рапсодия» города Кирова.

Сокращенное наименование: МБОУ ДОД «ДШИ «Рапсодия» г.Кирова.

Юридический адрес Учреждения: 610050 город Киров, ул.Кольцова, 8.

Учреждение имеет фактические адреса:

610050, город Киров, ул. Кольцова, д.8

610011, город Киров, ул. Дружбы, д.9б

610050, город Киров, ул. Московская, д.181.

Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Город Киров» (далее МО «Город Киров») в лице администрации города Кирова (далее - Учредитель). Функции и полномочия Учредителя в части формирования и утверждения муниципального задания и финансового обеспечения его выполнения осуществляет управление культуры администрации города Кирова (далее Управление).

Учреждение является юридическим лицом, о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц, и действует в соответствии с настоящим Уставом. Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и направленной на подготовку образовательного процесса, возникают с момента его государственной регистрации.

Учреждение имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в установленном порядке в органах Федерального казначейства и в финансовом органе МО «Город Киров». Имущество закрепляется за ним на праве оперативного управления. Собственником имущества является МО «Город Киров», земельный участок предоставляется Учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользования.

Учреждение зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1034316552490 от 26.03.2003.

Учреждение поставлено на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Кирову 07.05.1994, присвоены ИНН 4347010355, КПП 434501001.

Контактный телефон: 53-83-36.

Основными целями образовательной деятельности Учреждения являются (п.2.1 Устава):

реализация дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности;

формирование общей культуры и всестороннее развитие личности обучающихся;

развитие мотивации личности к познанию и творчеству;

формирование духовно-нравственной личности;

формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества.

Основными видами деятельности Учреждения являются (п.2.2):

удовлетворение творческих потребностей детей и подростков в овладении комплексом практических навыков и знаний, языком и способом художественно-образного мышления в области одного или нескольких видов искусств;

обеспечение условий для всестороннего развития (умственного, нравственного, эмоционального, физического) личности обучающихся;

создание условий для формирования потребностей к саморазвитию и самообразованию обучающихся, их самореализации, профессионального самоопределения; адаптации обучающихся к жизни в обществе;

выявление наиболее одаренных обучающихся, создание наиболее благоприятных условий для совершенствования их таланта, подготовка их к поступлению в учреждения среднего специального и высшего образования в сфере культуры и искусства;

осуществление принципов дифференциации и преемственности образования;

адаптация обучающихся к жизни в обществе;

разработка и применение наиболее эффективных технологий преподавания предметов, поиск инновационных педагогических технологий;

создание обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества преподавателей и обучающихся;

организация содержательного досуга, приобщение обучающихся к здоровому образу жизни;

популяризация деятельности Учреждения через участие в концертах, выставках, конкурсах, в том числе с использованием средств массовой информации.

Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем управлением культуры администрации города Кирова и другими органами местного самоуправления в пределах их компетенции, определенной законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации Кировской области и нормативно-правовыми актами МО «Город Киров» (п.4.6 Устава).

Учреждению открыты лицевые счета:

№ 05911011028 – для учета средств, поступающих во временное распоряжение;

№ 08911011029 – отдельный лицевой счет бюджетного учреждения;

№ 07911011029 – лицевой счет бюджетного учреждения.

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется через муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры города Кирова (далее – МКУ «ЦБМУК»).

Между Учреждением и МКУ «ЦБМУК» заключены договоры на бухгалтерское обслуживание:

от 16.08.2016 б/н (далее – договор на бухгалтерское обслуживание), действующий в течение трех лет с момента подписания его сторонами (п. 5.1 договора);

от 13.12.2019 б/н (далее – договор на бухгалтерское обслуживание), действующий в течение трех лет с момента подписания его сторонами (п. 5.1 договора).

Анализ потребности у муниципальных учреждений в замене ветхих оконных блоков, а также балконных, дверных блоков эвакуационных выходов зданий. Основание предоставления средств.

2019 год.

В период с 03.09.2013 по 01.01.2020 действовала муниципальная программа «Повышение энергоэффективности муниципального образования «Город Киров» на 2014 - 2021 годы», утвержденная постановлением администрации города Кирова от 03.09.2013 № 3294-П (далее – муниципальная программа от 03.09.2013).

Приложениями № 1 к муниципальным программам от 10.10.2019, от 03.09.2013 утвержден план проведения мероприятий по замене ветхих оконных блоков, а также балконных, дверных блоков эвакуационных выходов на энергосберегающие (далее – План мероприятий).

Планом мероприятий к муниципальной программе от 03.09.2013 предусмотрена потребность Учреждения в замене ветхих оконных блоков в 2014-2021 годах – 119 кв.м., факт в 2019 году составил 15,35 кв.м. на сумму – 111,50 тыс. рублей.

Проверке представлен акт от 14.11.2018 № б/н технического обследования здания по адресу: город Киров, ул. Дружбы 9Б, согласно которому требуется замена 22 деревянных окон и план проведения работ по замене оконных блоков отделения ИЗО с определением объемов работ, согласно которому необходимо установить 11,63 кв.м. оконных блоков из ПВХ профилей и установить подоконных досок из ПВХ 8,0 м. План проведения работ по замене оконных блоков отделения ИЗО утвержден директором Учреждения. Также представлена к проверке Дефектная ведомость №322, составленная ИП Соколовым с которым в дальнейшем заключили договор по замене оконных блоков, локальная смета №322 (дата не указана) на замену оконных блоков объемом 11,63 кв.м.

Проверке представлен акт от 09.11.2018 № б/н технического обследования здания по адресу: город Киров, ул. Московская, д.181, согласно которому требуется замена деревянного окна в раздевалке и план проведения работ по замене оконных блоков детской раздевалке хореографического

отделения с определением объемов работ, согласно которому необходимо установить 1,75 кв.м. оконных блоков из ПВХ профилей и установить подоконных досок ПВХ 1,39 м. План проведения работ по замене оконных блоков утвержден директором Учреждения. Также к проверке представлена локальная смета №1678 (дата не указана) на замену оконных блоков объемом 1,75 кв.м.

Приказом начальника Управления от 28.12.2018 № 426 утвержден перечень субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Управления на 2019 год (далее – Перечень субсидий от 28.12.2018 № 426).

Согласно п. 21 Перечня субсидий от 28.12.2018 № 426 (с учетом изменений) Учреждению на 2019 год, выделена субсидия на выполнение ремонтных работ в рамках муниципальной программы от 03.10.2013 в сумме 111 500,0 рублей.

Между Управлением и Учреждением в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ заключено соглашение от 29.12.2018 б/н о предоставлении из бюджета МО «Город Киров» Учреждению субсидии (целевой субсидии), в том числе (с учетом изменений от 28.02.2019) (далее – Соглашение):

на 2019 год в размере 688 700 рублей на выполнение ремонтных работ;

на 2020 год в размере 50 000,0 рублей (мероприятие на выполнение ремонтных работ – отсутствует);

на 2021 год в размере 40 000,0 рублей (мероприятие на выполнение ремонтных работ – отсутствует).

Согласно п. 1.1 Соглашения предметом указанного соглашения является предоставление Учреждению из бюджета МО «Город Киров» в 2020 году и в плановом периоде 2021-2022 годов субсидии, в том числе и в целях на выполнение ремонтных работ в рамках Муниципальной программы от 10.10.2019.

Согласно п. 2.3.1 Соглашения Учреждение обязано обеспечить использование целевой субсидии по целевому назначению в соответствии с разделом 1 «Предмет Соглашения» Соглашения.

Первоначальный план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласован с начальником Управления и утвержден приказом Учреждения 31.12.2018 № 114 (далее – план ФХД). Планом ФХД на 2019 год Субсидия в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) предусмотрена в сумме 690 080 (на ремонтные работы – 688 700,0 рублей, на выплату ежемесячных компенсационных выплат персоналу – 1 380, 0 рублей).

С учетом изменений, в Плане ФХД предусмотрен объем Субсидии в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в размере 688 700,0 рублей, в том числе на выполнение ремонтных работ по замене оконных блоков в сумме 177 400 рублей по коду бюджетной классификации 911 0703 16000031200 612 241.

Субсидия зачислена на лицевой счет Учреждения в объеме, предусмотренном в сведениях о потребностях в средствах Субсидии, и Соглашении на общую сумму 111 500,0 рублей, платежными поручениями от

10.04.2019 № 4641 на сумму 99 743,0 рублей и от 12.11.2019 №17677 на сумму 11 757 рублей.

2021 год.

Мероприятие по замене ветхих оконных блоков, а также балконных, дверных блоков эвакуационных выходов зданий муниципальных учреждений на энергосберегающие предусмотрено муниципальной программой «Повышение энергоэффективности муниципального образования «Город Киров» на 2020 - 2024 годы, утвержденной постановлением администрации города Кирова от 10.10.2019 № 2494-п (далее – муниципальная программа от 10.10.2019).

Приложением № 1 к муниципальной программе от 10.10.2019 утвержден план проведения мероприятий по замене ветхих оконных блоков, а также балконных, дверных блоков эвакуационных выходов на энергосберегающие (далее – План мероприятий).

Планом мероприятий к муниципальной программе от 10.10.2019 мероприятие по замене ветхих оконных блоков в Учреждении не предусмотрено.

В План мероприятий к муниципальной программе от 10.10.2019 постановлениями администрации города Кирова внесены следующие изменения:

от 31.03.2021 № 564-п внесены изменения, согласно которым потребность Учреждения в замене ветхих оконных блоков в 2020-2024 годах составляет – 103,65 кв.м., факт в 2020 году составляет 0,0 кв.м., план на 2021 год – 24,09 кв.м. на сумму 177,40 тыс. рублей;

от 19.07.2021 № 1456-п внесены изменения, согласно которым потребность Учреждения в замене ветхих оконных блоков в 2020-2024 годах составляет – 103,65 кв.м., факт в 2020 году составляет 0,0 кв.м., план на 2021 год – 21,60 кв.м. на сумму 177,40 тыс. рублей;

от 20.12.2021 № 3112-п внесены изменения, согласно которым потребность Учреждения в замене ветхих оконных блоков в 2020-2024 годах составляет – 103,65 кв.м., факт в 2020 году составляет 0,0 кв.м., план на 2021 год – 49,27 кв.м. на сумму 177,40 тыс. рублей.

В Плате мероприятий к муниципальной программе от 10.10.2019 (в редакции постановления администрации города Кирова от 30.03.2022 № 687-п) потребность Учреждения в замене ветхих оконных блоков составляет – 103,65 кв.м., факт в 2020 году составляет 0,0 кв.м., факт 2021 год – 49,27 кв.м. на сумму 177,40 тыс. рублей.

Проверке представлен акт от 12.11.2020 № б/н технического обследования здания по адресу: город Киров, ул. Московская, д.181, согласно которому требуется замена окон в хореографических залах и план проведения работ по замене оконных блоков с определением объемов работ, согласно которому необходимо установить 58,55 кв.м. оконных блоков из ПВХ профилей. План проведения работ по замене оконных блоков утвержден директором Учреждения. Также к проверке представлена локальная смета №1678 (дата не указана) на замену оконных блоков объемом 58,55 кв.м.

Приказом начальника Управления от 29.12.2020 № 332 утвержден перечень субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Управления на 2020 год (далее – Перечень субсидий от 29.12.2020 № 332).

Согласно п. 14 Перечня субсидий от 29.12.2020 № 332 (с учетом изменений) Учреждению на 2021 год, выделена субсидия на выполнение ремонтных работ в рамках муниципальной программы от 10.10.2019 в сумме 177 400,0 рублей.

Между администрацией города Кирова в лице начальника Управления и Учреждением от 18.01.2021 № 1 заключено соглашение о предоставлении из бюджета МО «Город Киров» муниципальному бюджетному учреждению субсидии на иные цели (далее – Субсидия) (далее – Соглашение от 18.01.2021).

Согласно п. 1.1 Соглашения от 18.01.2021 предметом указанного соглашения является предоставление Учреждению из бюджета МО «Город Киров» в 2021 году и в плановом периоде 2022-2023 годов субсидии в целях проведения общегородских праздничных мероприятий в размере 50 000,0 рублей и выполнение ремонтных работ, замены оконных блоков в помещениях школы по адресу: город Киров, ул. Московская 181 и для достижения результатов субсидии, которыми являются количество отремонтированных квадратных метров при осуществлении ремонта конструктивных элементов площадью 24,09 кв.м. на сумму 177 400 рублей.

Согласно п. 2.1 Соглашения от 18.01.2021 субсидия предоставляется Учреждению для достижения цели (ей), указанной (ых) в п. 1.1 Соглашения от 18.01.2021.

Согласно п. 4.3.1 Соглашения от 18.01.2021 Учреждение обязано использовать Субсидию для достижения целей, указанных в приложении №1 к Соглашению.

Согласно п. 4.3.4 Соглашения от 18.01.2021 Учреждение обязано предоставить учредителю ежемесячно в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным – отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии (форма в Приложении №3 к Соглашению от 18.01.2021) и отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия (форма в Приложении №4 к Соглашению от 18.01.2021).

Первоначальный план финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласован с начальником Управления и утвержден приказом Учреждения 11.01.2021 № 1 (далее – план ФХД на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов). Планом ФХД Субсидия в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) предусмотрена в сумме 227 400,0 (на проведение общегородских праздничных мероприятий -50 000,0 рублей, на ремонтные работы по замене оконных блоков – 177 400,0 рублей).

С учетом изменений, в Плане ФХД предусмотрен объем Субсидии в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в размере 230 400,0 рублей, в том числе на выполнение

ремонтных работ в сумме 177 400,0 рублей по коду бюджетной классификации 911 0703 16000031200 612 241.

Субсидия зачислена на лицевой счет Учреждения в объеме, предусмотренном в сведениях о потребностях в средствах Субсидии, и Соглашении платежным поручением от 17.05.2021 № 8495 на сумму 177 400,0 рублей.

Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на замену ветхих оконных блоков, а также балконных, дверных блоков эвакуационных выходов зданий

Согласно абз. 2 п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации могут предоставляться субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели.

Согласно абз. 4 п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации порядок определения объема и условия предоставления субсидий в соответствии с абз. 2 п. 1 (за исключением субсидий, предоставляемых в соответствии со статьей 78.4 БК РФ) из местных бюджетов устанавливаются местной администрацией или уполномоченными ими органами местного самоуправления.

2019 год

Постановлением администрации города Кирова от 25.05.2011 № 1553-П (с учетом изменений, утратил силу с 13.01.2021) утвержден Порядок определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Порядок предоставления Субсидии от 25.05.2011).

Согласно п. 7 Порядка предоставления Субсидии от 25.05.2011 финансовое обеспечение предоставления целевых субсидий бюджетному и автономному учреждению осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Киров» на указанные цели.

Согласно п. 8 Порядка предоставления Субсидии от 25.05.2011 целевые субсидии предоставляются в соответствии с соглашением о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Киров» субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, заключаемым между бюджетным (автономным) учреждением и отраслевым (функциональным), территориальным органом администрации города Кирова, в ведении которого находится бюджетное (автономное) учреждение, в соответствии с типовой формой согласно приложению к настоящему Порядку. Соглашение о предоставлении целевой субсидии заключается после доведения главным распорядителем бюджетных средств в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление целевых субсидий.

По договорам от 15.10.2019 № 232 и от 24.01.2019 № 57 за счет средств Субсидии оплата произведена в сумме 111 500,0 рублей.

2021 год

Постановлением администрации города Кирова от 13.01.2021 № 14-п утвержден Порядок определения объема и условия предоставления муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования «Город Киров» субсидий на иные цели, с учетом изменений от 02.04.2021 № 601-п, от 12.11.2021 № 2558-п (далее – Порядок предоставления Субсидии от 13.01.2021 № 14-п).

Согласно п. 1.3.5 Порядка предоставления Субсидии от 13.01.2021 № 14- п субсидии предоставляются на проведение мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, а также участие в подобных мероприятиях.

Согласно п. 2.10.5 Порядка предоставления Субсидии от 13.01.2021 № 14- п Размер субсидии на реализацию цели, указанной в п.1.3.5 Порядка предоставления Субсидии от 13.01.2021 № 14-п, определяется в соответствии с планом мероприятия и перечнем расходов с обоснованием стоимости (сметой затрат). Результатом предоставления субсидии является количество проведенных мероприятий.

Согласно п. 2.11 Порядка предоставления Субсидии от 13.01.2021 № 14- п предоставление субсидии осуществляется в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии на иные цели (далее - соглашение), заключенным между органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и учреждением.

Согласно Соглашению от 18.01.2021 № 1 в 2021 году предоставлена Субсидия в размере 227 400,0 рублей, в том числе на замену оконных блоков в сумме 177 400,0 площадью 24,09 кв.м.

Между Учреждением и обществом с ограниченной ответственностью «ОКНОГРАД» заключен договор с единственным подрядчиком от 16.04.2021 № 2021.413327 на выполнение работ по замене оконных блоков в здании Учреждения, расположенном по адресу: город Киров, ул. Московская, д.181 на сумму 210 000,00 рубля (далее – договор от 26.07.2021 № 2021.413327).

Стоимость работ определена на основании Локальной сметы №ЛС 02-01-01 на сумму 210 000,0 рубля (приложение к договору), с отметкой МКУ «УКС» о достоверности определения сметной стоимости от 12.03.2021.

Условиями договора от договор от 26.07.2021 № 2021.413327 – объем выполняемых работ в соответствии с локальным сметным расчетом к договору. Срок выполнения работ – с момента заключения договора по 15.05.2021.

Согласно локальной смете № 1 к договору от 26.07.2021 № 2021.413327 предусмотрены работы:

- по демонтажу оконных блоков в количестве 7 шт. – 58,55 кв.м.;
- по установке оконных блоков из ПВХ профилей поворотных с площадью проема более 2 кв.м – 58,55 кв.м. Блок оконный пластиковый трехстворчатый с одной отрывающейся створкой с двухкамерными

стеклопакетами размером 2930 ммх2920 мм – 3 шт., блок оконный пластиковый трехстворчатый с двухкамерными стеклопакетами размером 2930 ммх2920 мм – 3 шт., блок оконный пластиковый трехстворчатый с двухкамерными стеклопакетами размером 2470 ммх2920 мм – 1 шт.

Согласно акту о приемке выполненных работ (формы КС-2) от 15.11.2021 № 1 работы по замене 7 оконных блоков в здании Учреждения подрядчиком выполнены в полном объеме и приняты заказчиком 15.05.2021.

Согласно п.3.2 муниципальной программы от 10.10.2019 (в редакции от 09.02.2021 № 663-П) Проведение мероприятий по замене ветхих оконных блоков, а также балконных, дверных блоков эвакуационных выходов зданий муниципальных учреждений на энергосберегающие.

При этом мероприятия по замене оконных блоков, а также балконных, дверных блоков эвакуационных выходов зданий муниципальных учреждений на энергосберегающие включают в себя разработку сметной документации, проверку смет на предмет рационального и законного применения расценок, приобретение комплектов оконных (балконных, дверных) блоков, выполнение работ, строительный контроль, проведение тепловизионного контроля качества.

При реализации энергосберегающих мероприятий по замене ветхих оконных рам на энергосберегающие необходимо предусматривать соблюдение требований к уровню потерь тепловой энергии и сопротивлению теплопередаче. В связи с этим в муниципальном контракте (договоре) требуется предусмотреть возможность подписания акта сдачи-приемки выполненных работ только после проведения тепловизионного контроля в соответствии с ГОСТ Р 54852-2011 в осенне-весенний отопительный сезон при перепаде температур между внутренним и наружным воздухом не менее 20° С.

Уровень потерь тепловой энергии и сопротивление теплопередаче определяются после проведения тепловизионного контроля и должны соответствовать ТСН 23-355-2004, ГОСТ 30674-99, СП 50.13330.2012. За проведение тепловизионного контроля, определение уровня потерь тепловой энергии и сопротивления теплопередаче несет ответственность заказчик.

Проведение тепловизионного обследования согласно муниципальной программе от 10.10.2019 осуществляет муниципальное казенное учреждение «Центр проведения торгов и энергоэффективности» (далее – МКУ «Центр проведения торгов и энергоэффективности»).

В договоре № 2021.413327 отсутствует условие подписания акта сдачи-приемки выполненных работ только после проведения тепловизионного контроля в соответствии с ГОСТ Р 54852-2011 в осенне-весенний отопительный сезон при перепаде температур между внутренним и наружным воздухом не менее 20° С.

МКУ «Центр проведения торгов и энергоэффективности» в Учреждении проведено тепловизионное обследование окон в количестве 7 штук. Согласно Заключения МКУ «Центр проведения торгов и энергоэффективности» о проведении тепловизионного обследования окон от 09.12.2021, 09.02.2022 пластиковые окна не соответствуют требованиям п. 5.3, 5.9 и 5.10 СНИП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» в части

обеспечения необходимой температуры поверхности в сравнении с температурой точки росы в полном объеме.

Таким образом, в нарушение п. 3.2 муниципальной программы от 10.10.2019 Учреждением подписаны акта сдачи-приемки выполненных работ без проведения тепловизионного контроля.

Согласно устного пояснения заместителя директора по административно-хозяйственной работе, после проведения тепловизионного обследования окон от 09.12.2021, 09.02.2022 ООО «ОКНОГРАД» было произведено утепление с помощью монтажной пены. Повторного тепловизионное обследование окон, после утепления ООО «ОКНОГРАД» Учреждением не проводилось, планируется на осень 2022 года.

Учреждением была направлена 18.02.2022 претензия по почте с уведомлением о вручении (отметка Почты России от 18.02.2022) в адрес ООО «ОКНОГРАД» об устранении недостатков в срок до 10.03.2022. Письмо ООО «ОКНОГРАД» не вручено в связи с его отсутствием и возвращено Учреждению.

В ходе контрольного мероприятия, комиссией, созданной приказом Учреждения от 07.06.2022 № 49 в присутствии главного инспектора КСП города Кирова произведен осмотр выполненных работ по замене оконных блоков в здании Учреждения по договору от 26.07.2021. Осмотром установлено, что в здании Учреждения выполнены работы по замене 7 оконных блоков общей площадью 58,55 кв.м.

Приложение № 1- Акт осмотра от 07.06.2022

Оплата выполненных работ в рамках договора от 26.07.2021 № 2021.413327 произведена платежными поручениями от 24.05.2021 № 8800 на сумму 177 400,0 рубля по КБК 000-0703-0000000000-244-225-15001-04 и от 28.04.21 № 7163 по КБК 000-0703-0000000000-244-225-131-04 за счет средств от приносящей доход деятельности Учреждения на сумму 33 400, рублей на основании акта выполненных работ в установленный договором срок – до 15.05.2021.

Таким образом, Учреждением выполнены работы по замене оконных блоков в объеме 9,28 кв.м. за счет средств от приносящей доход деятельности Учреждения.

В План мероприятий к муниципальной программе от 10.10.2019 постановлением администрации города Кирова от 30.03.2022 № 687-п внесены изменения согласно которых факт установки оконных блоков в Учреждении в 2021 году – 49,27 кв.м. сумма – 177 400,0 рублей, при этом изменения в Соглашение Соглашению от 18.01.2021 № 1 в 2021 не вносились.

Согласно отчета Учреждения о достижении показателей предоставления субсидии на 01.01.2022, площадь замены оконных блоков составляет: план - 24,09 кв.м., факт – 21,6 кв.м., то есть занижена на 27,67 кв.м.

Таким образом, Учреждением, в адрес Управления предоставлена недостоверная отчетность по показателю результата предоставления Субсидии.

Согласно пояснениям Учреждения от 16.06.2022, при осмотре в 2020 году планировалось заменить в 2021 году 24,09 кв.м. окон, но после зимы было выявлено аварийное состояние оконных витрин и возникла необходимость замены оконных витрин в хореографических залов.

Следует отметить, что согласно пояснениям Учреждения от 16.06.2022 работы по замене оконных блоков принимает заместитель директора по административно-хозяйственной работе, после чего акт подписывает директор Учреждения.

Приложение №2 – пояснения Учреждения от 16.06.2020 №28.

Достижение ключевых (годовых) показателей эффективности реализации МП «Повышение энергоэффективности МО «Город Киров»

Учреждением в 2019 году произведена замена оконных блоков на ПВХ в объеме 13,38 кв.м. (8 шт.) на общую сумму 114 542,60 рублей, в том числе в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы 03.09.2013 на сумму 111 500,0 рублей (13,02 кв.м.) и 3 042,60 рублей (0,36 кв.м.) – за счет средств от приносящей доход деятельности Учреждения. При этом в муниципальной программе от 03.09.2013 непосредственный показатель эффективности программы «Площадь замены конструктивных элементов зданий» составляют 15,35 кв.м.

Соответствующие изменения приложение № 5 к муниципальной программе от 03.09.2013 не внесены.

Учреждением в 2021 году произведена замена оконных блоков на ПВХ в объеме 58,55 кв.м. (7 шт.) на общую сумму 210 000,0 рублей, в том числе в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы от 10.10.2019 на сумму 177400,0 рублей (49,27 кв.м.) и 33 400,0 рублей (9,28 кв.м.) – за счет средств от приносящей доход деятельности Учреждения, потребность замены оконных блоков в 2021 году – реализована.

Следует отметить, что согласно представленной информации Учреждения, потребность в замене деревянных оконных блоков на сегодняшний день в Учреждении составляет 10 оконных блоков площадью 22,2 кв.м.

При этом в муниципальной программе от 10.10.2019 общая потребность на 2020-2024 годы составляет 103,65 кв.м., что больше заявленной потребности на 81,45 кв.м.

Приложением № 3 к муниципальной программе от 10.10.2019 определен показатель эффективности реализации муниципальной программы в части замены оконных блоков – удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) и установлены его количественные значения.

№ п/п	Наименование цели/задачи/показателя эффективности реализации муниципальной программы	Единица измерения	Количественное значение показателя согласно муниципальной программе от 10.10.2019			Количественное значение показателя согласно данным Учреждения		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/м2	0,187	0,177	0,212 (с учетом отчета)	0,073	0,152	0,199

Учреждением предоставлена информация об объеме потребления тепловой энергии (Гкал) и общей площади здания.

Анализом данных таблицы установлено, что удельный расход тепловой энергии на снабжение Учреждения в 2019-2021 годах не превышает количественных значений данного показателя, определенного Приложением № 3 к муниципальной программе от 10.10.2019.

Главный инспектор
Контрольно-счетной палаты города Кирова



Е.В. Крамаренко

Экземпляр № 2 настоящего акта на 15 страницах с приложением № 2 на 6 листах получил:

Директор Учреждения



В.А. Попцова

«20» июля 2022 года

В соответствии со ст. 4 Закона Кировской области от 03.11.2011 № 84-30 «О регулировании отдельных вопросов деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований Кировской области», пояснения и замечания руководителей проверяемых органов местного самоуправления и муниципальных органов, организаций к акту представляются в Контрольно-счетную палату города Кирова в течение пяти рабочих дней со дня получения акта.

АКТ

осмотра результатов исполнения договоров на замены оконных блоков от 24.01.2019 № 57, от 15.09.2019 № 232, от 16.04.2021 №2021.413327

г. Киров

15.06.2022

В связи с проведением Контрольно-счетной палатой г. Кирова проверки законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2019-2021 годах на реализацию мероприятия «Проведение мероприятий по замене ветхих оконных блоков, а также балконных, дверных блоков эвакуационных выходов зданий муниципальных учреждений на энергосберегающие» муниципальной программы «Повышение энергоэффективности муниципального образования «Город Киров» на 2020-2024 годы, комиссией, созданной приказом директора МБУ ДО «Детская школа искусств «Рапсодия» города Кирова от 07.06.22 № 49, в составе:

Полунова В.А. — директор школы — председатель комиссии
Дебетьеров М.С. — заместитель директора по АХР
Талкина Л.М. — библиотечник

в присутствии представителей подрядчика _____

в присутствии главного инспектора Контрольно-счетной палаты г. Кирова Е.В. Крамаренко проведен выборочный осмотр работ, выполненных в рамках договоров от 24.01.2019 № 57, от 15.09.2019 № 232, от 16.04.2021 №2021.413327.

Установлено следующее.

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ		Установлено осмотром
		Согласно техническому заданию/ сметному расчету к договору	Согласно акту выполненных работ (ф. № КС-2)	
от 24.01.2019 № 57				
установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных с площадью проема до 2 кв.м двухстворчатых	м2	5,58	5,58	5,58 3 окна (1050мм x 1770мм)
блок оконный пластиковый с глухими и поворотно-откидными створками, размером 1050ммx1770 мм	шт	3	3	3
установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных с площадью проема до 2 кв.м двухстворчатых	м2	6,05	6,05	6,05 4 окна: 850мм x 1780мм

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ		Установлено осмотром
		Согласно техническому заданию/ метному расчету к договору	Согласно акту выполненных работ (ф. № КС- 2)	
блок оконный пластиковый с глухими и поворотно-откидными створками, размером 850ммx1780 мм	шт	4	4	4
установка подоконных досок из ПВХ	м	8	8	8,1
15.09.2019 № 232				
установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных с площадью проема до 2 кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	м2	1,75	1,75	1,75
блок оконный пластиковый с глухими и поворотно-откидными створками, размером 1290ммx1360 мм	шт	1	1	1
установка подоконных досок из ПВХ	м	1,39	1,39	1,5
от 16.04.2021 №2021.413327				
установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных с площадью проема <u>2</u> кв.м трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	м2	58,55	58,55	58,55 (6000: 2930мм x 2920мм) (10200: 2470 x 2920мм)
блок оконный пластиковый с глухими и поворотно-откидными створками, размером <u>2950</u> мм x <u>2920</u> мм <u>2470</u> мм x <u>2920</u> мм	шт	7,1.т.2 6 1	7,1.т.2 6 1	7,1.т.2 6 1
установка подоконных досок из ПВХ	м			